

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10 XA	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti	metru patrat	79		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	RCSK41 E%	Desfacerea pardoselilor reci plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	mp	25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CQ41B0 3+	Pereti de compartimentare neportanti RIGIPS fonotermoizolati, simplu placati cu gros. de 10 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 mm, montanti la 40 cm, placi gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate); H≤5,00 m; EI cu v.m.s.≤30 min ; cod 3.40.02	mp	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CQ61A0 2+	Tencuiala uscata RIGIPS pe structura metalica cu bride reglabile si profile CD 60/UD 28, placare simpla cu placi de gips-carton 12,5 mm (montanti CD 60/27 la 40 cm); cod 3.21.00	mp	22,2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	CQ72A0 2+	Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, suspendat pe struct. met. simpla, realizat prin placare simpla cu placi de gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate, cu sarcina suplim. (incl. greutate plafon)≤50,0 kg/m2, profile CD 60/27 (interax L/Y=500/750);	mp	90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	RPCT04 B1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, in ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment	mc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	RCSG05 A01%	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA gros.= 20-24 cm, la umpleri de goluri, ziduri noi, in cladiri existente, cu gros. egala sau mai mare de 25 cm, exec. cu mortar marca M 50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimens. 290x240x188 mm	mc	0,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	CK30B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, 3 canaturi (unu fix si doua mobile) , avand suprafata tocului peste 2,5 mp , izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu benzi de etansare. montata la perti din caramida plina	mp	5,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	TRA01A2 0	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	AcE196B 01+	Carotare pentru montarea sifoanului de pardoseala	buc	7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

11	AcE196D 01+	Carotare si montare garnituri ptr caminul VacuumLine D=32mm	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	RPSB25 E#	Montarea sifonului de pardoseala , simplu sau combinat, avind diametrul de: 100 mm, simplu.	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	RpEC01 A%	Montarea locului de lampa, executat îngropat in zidărie tencuita, cu conductori de cupru introduși in tuburi de protecție IP-PVC sau elemente de protecție, in camere cu înălțimea de pana la 3 m clădiri de locuit	buc	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	EE06XA	Lampa cu incandescenta sau cu vapori sub presiune	buc a	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
15	CB14A%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	metru patrat	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
16	CK34A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi , (unul fix și altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etanșarea rostrurilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
17	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rostrurilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	3,6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
18	CI06A#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp	mp	8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
19	CK20C+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rostrurilor cu spume poliuretanică, etansarea cu benzi de etansare montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
20	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrat	216,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
21	RCSR08 A01%	Vopsirea (zugraveli lavabile) mecanizata cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in doua straturi pe tencuieli existente	mp	216,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
22	CI04C06 %	Placaj din placute de gresie ceramica, mont.simplu,o culoare,pe supr.plane la int.,(pereti,stalpi,grinzi),cu glaf.rost.cu ciment,la supr.> 10 mp cu placute > 150x150 mm,in vrac,consolidare si izolare cu fixator,cu mortar de 0,5 cm (cu rost.altern.)	metru patrat	3,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
23	TRA02A1 5	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	1		
				Material:		

Manopera:		
Utilaj:		
Transport:		

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Cursul de referință: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

ING BRĂNESCU IULIAN

